

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定分組進場期程表 (A3區)

項次	棟別	調查技師	進場時間	鑽心取樣	進場時間	鋼筋探測	進場時間	備註
A3-1區 (北區)								
1	A棟	邱智佑	7/2,7/3,7/6,7/7,7/8	陳傑君	7/9,7/11,7/12,7/13	陳君平	7/13,7/14,7/15	
2	B棟	林育信	7/3,7/6,7/9,7/13	曾保棠, 陳傑君	7/12,7/13,7/14	曾保棠1	7/17,7/18	
3	E棟	林建全	7/6,7/7,7/14	陳傑君	7/14,7/15,7/16	陳君平	7/17,7/18	
4	F棟	黃冠綸, 石建愉	7/3,7/5	陳傑君, 曾保棠	7/17,7/18	曾保棠2	7/17,7/18	
5	地下層	葉瑞堯, 李明哲	7/11,7/12,7/18	陳傑君	7/4,7/6	陳君平	7/6	葉：梁版； 李：柱牆
		朝陽科大	裂縫探測：8/5					
6	測量	興成測量	7/21,7/23,7/24	委外督導：顧乃湘, 邱華宗, 李仲彬, 楊宗翰, 高原				
A3-2區 (南區)								
1	C棟	王錦智	7/7,7/8,7/9	/	陳君平	7/21,7/22		
2	D棟	張家隆	7/7,7/8,7/9		陳君平	7/24,7/25		
3	G棟	黃瑞德	7/3,7/5,7/6,7/13		曾保棠1	7/21,7/22		
4	H棟	陳光旗	7/6(下),7/7,7/8		曾保棠1	7/22,7/23		
5	I棟	王錦智	7/14,7/15,7/16		曾保棠2	7/22,7/23		
6	地下層	邱華宗	7/5,7/11,7/17,7/21		曾保棠2	7/23,7/24	邱：梁版	
		林建全	7/5,7/11,7/15,7/16				林：柱牆	
		朝陽科大	裂縫探測：8/10					
7	測量	興成測量	7/7,7/8,7/9	委外督導：顧乃湘, 邱華宗, 李仲彬, 楊宗翰, 高原				
全區								
1	地質鑽探	林永祥, 呂協宜	7/3~7/9	委外督導：顧乃湘, 邱華宗, 李仲彬, 楊宗翰, 高原				2孔, 每孔40m

- 註： 1.地上層每樓層（4~6戶）調查時間約30分鐘，每棟樓層數為20~24層，預計需2~3個工作天。
 2.每分區地下層調查首日須為週末，每層約需1天，預計需3天。
 3.地上每樓層鑽心3處，以鑽取公設小梁位置為原則，最多72顆，預計需4天/每組。
 4.地下每樓層鑽心12處，以鑽取小梁位置為原則，最多36顆，預計需2天/每組。
 5.地上每樓層探測柱、梁鋼筋各3處，順便丈量斷面尺寸，最多144處，預計需4天/每組。
 6.地下每樓層探測柱、梁鋼筋各12（15）處，順便丈量斷面尺寸，最多72（90）處，預計需3天/每組。
 7.淺藍色區域為新調整之工作人員或日期。
 8.淺黃色區域為已完成調查作業。

理事長 林 明 勝

中華民國104年8月9日

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定分組進場期程表 (A6區)

項次	棟別	調查技師	進場時間	鑽心取樣	進場時間	鋼筋探測	進場時間	備註
A6-2區 (東區)								
1	A棟	黃冠綸	7/17,7/18,7/19	曾保棠 1(楊)	7/17,7/18	曾保棠1	7/28,7/29	
2	B棟	高志宏	7/14,7/15,7/21,7/23	曾保棠 2(蔣)	7/18,7/19	曾保棠1	7/29	
3	C棟	王錦智	7/21,7/22	曾保棠 2(蔣),3(蔡)	7/19,7/20	曾保棠1,2	7/29	
4	D棟	潘慶澤	7/14,7/15,7/16	陳傑君, 1(楊)	7/20,7/21	曾保棠2	7/28,7/29	
5	E棟	邱智佑	7/13,7/17,7/18,7/22	曾保棠 1(楊),2(蔣)	7/21,7/22	曾保棠2	7/30	
6	F棟	黃瑞德	7/19,7/20,7/24	曾保棠 2(蔣),3(蔡)	7/21,7/22	陳君平	7/30,7/31	
7	G棟	黃冠綸	7/20,7/24,8/2	曾保棠 1(楊)	7/23,7/24	曾保棠1	8/4	
8	H棟	張家隆	7/20,7/21,7/22	曾保棠 2(蔣),3(蔡)	7/25,7/26	曾保棠1	8/5	
9	I棟	林育信	7/17,7/21,7/24	曾保棠 2(蔣),3(蔡)	7/23,7/24	曾保棠1	8/6	
10	J棟	陳光旗	7/15,7/16	曾保棠 1(楊),3(蔡)	7/24,7/25	陳君平	8/4	
11	地下層	邱華宗	7/25,7/28,7/31,8/3,8/5 (上),8/10,8/12	陳傑君	7/25,7/26,7/27	陳君平	8/5,8/7	邱：梁版
		林建全	7/16,8/12,8/13,8/14					林：柱牆
		朝陽科大	裂縫探測：					
12	測量	興成測量	7/28,7/29,7/30,8/4	委外督導：顧乃湘, 邱華宗, 李仲彬, 楊宗翰, 高原				
A6-1區 (西區)								
1	K棟	王錦智	8/4,8/5,8/6	(此處為A6-1區西區之其他棟別，其進場時間與鋼筋探測人員資訊，因圖面被遮擋而無法完整呈現，僅能從右側欄位得知部分探測人員及日期)		曾保棠2	8/6(下),8/7	
2	L棟	邱智佑	7/25,7/26,7/27,7/28			曾保棠1	8/12	
3	M棟	石建愉	7/18,7/19,7/25			曾保棠1	8/13	
4	N棟	石建愉	7/25,8/1,8/2			曾保棠1	8/14	
5	O棟	高志宏	7/23(下),7/28,8/4,8/7					
6	P棟	黃冠綸	7/25,7/26,8/1					
7	Q棟	王錦智	8/6,8/10,8/11					
8	R棟	黃瑞德	7/25(下),8/1,8/2,8/3					
9	S棟	張家隆	7/28,8/6,8/11					
10	T棟	邱智佑	7/28(下),8/2,8/3,8/4					
11	U棟	林育信	7/29,8/7,8/11					
12	V棟	潘慶澤	8/12,8/13,8/14					
13	地下層	葉瑞堯	7/17,7/18,7/31,8/1,8/7					
		李明哲	7/23,7/25,7/29,8/2					李：柱牆
		朝陽科大	裂縫探測：					

14	測量	興成測量	8/5,8/6,	委外督導：顧乃湘, 邱華宗, 李仲彬, 楊宗翰, 高原	
全區					
1	地質鑽探	林永祥, 呂協宜	7/9~7/18	委外督導：顧乃湘, 李仲彬, 邱華宗, 楊宗翰, 高原	2孔, 每孔40m

- 註：
1. 地上層每樓層（4~6戶）調查時間約30分鐘，每棟樓層數為20~24層，預計需2~3個工作天。
 2. 每分區地下層調查首日須為週末，每層約需1天，預計需3天。
 3. 地上每樓層鑽心3處，以鑽取公設小梁位置為原則，最多72顆，預計需4天/每組。
 4. 地下每樓層鑽心18處，以鑽取小梁位置為原則，最多54顆，預計需3天/每組。
 5. 地上每樓層探測柱、梁鋼筋各3處，順便丈量斷面尺寸，最多144處，預計需4天/每組。
 6. 地下每樓層探測柱、梁鋼筋各30（36）處，順便丈量斷面尺寸，最多180（216）處，預計需6天/每組。
 7. 淺藍色區域為新調整之工作人員或日期。
 8. 淺黃色區域為已完成調查作業。

理事長 林 明 勝

中華民國104年8月9日