

# 臺中市結構工程技師公會

## 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定分組進場期程表 (A2區)

項次	棟別	調查技師	進場時間	鑽心取樣	進場時間	鋼筋探測	進場時間	備註
<b>全區</b>								
1	A棟	陳光旗	6/29,6/30,7/2	/				
2	B棟	李明哲	6/29,6/30,7/1					
3	C棟	黃冠綸, 石建愉	6/29,6/30,7/3,7/4					
4	D棟	林建全	6/25,6/26,6/30,7/1	陳傑君	6/26,6/29,6/30	陳君平	6/26,6/29,6/30	
5	E棟	張家隆	6/25,6/26,6/27,6/30	曾保棠	6/30,7/1,7/2	曾保棠	6/30,7/1,7/2	
6	F棟	黃瑞德	6/25,6/28,6/29					
7	地下層	葉瑞堯, 李明哲	6/27,6/28,7/1,7/5	陳傑君	6/27	陳君平	6/27,6/28	
8	測量	興成測量						
9	地質鑽探	林永祥, 呂協宜	6/26~7/15	督導組長：顧乃湘				2孔，每孔40m

註： 1.地上層每樓層（4~6戶）調查時間約30分鐘，每棟樓層數為20~24層，預計需2~3個工作天。

2. 每分區地下層調查首日須為週末，每層約需1天，預計需3天。

3. 地上每樓層鑽心3處，以鑽取公設小梁位置為原則，最多72顆，預計需4天/每組。

4. 地下每樓層鑽心9處，以鑽取小梁位置為原則，最多27顆，預計需2天/每組。

5. 地上每樓層探測柱、梁鋼筋各3處，順便丈量斷面尺寸，最多144處，預計需4天/每組。

6. 地下每樓層探測柱、梁鋼筋各18處，順便丈量斷面尺寸，最多108處，預計需3天/每組。

7. 淺藍色區域為新調整之工作人員或日期。

# 理事長 林 明 勝

中華民國104年6月28日

新北市板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定及分組進場期程表 (A3區)

項次	棟別	調查技師	進場時間	鑽心取樣	進場時間	鋼筋探測	進場時間	備註
<b>A3-1區 (北區)</b>								
1	A棟	邱智佑	7/2,7/3,7/6,7/7					
2	B棟	林育信	7/3,7/6,7/9,7/10					
3	E棟							
4	F棟							
5	地下層							
6	測量							
<b>A3-2區 (南區)</b>								
1	C棟			/				
2	D棟							
3	G棟							
4	H棟							
5	I棟							
6	地下層							
7	測量							
<b>全區</b>								
1	地質鑽探	林永祥, 呂協宜	6/26~7/15					2孔, 每孔40m

- 註:
- 1.地上層每樓層(4~6戶)調查時間約30分鐘,每棟樓層數為20~24層,預計需2~3個工作天。
  - 2.每分區地下層調查首日須為週末,每層約需1天,預計需3天。
  - 3.地上每樓層鑽心3處,以鑽取公設小梁位置為原則,最多72顆,預計需4天/每組。
  - 4.地下每樓層鑽心12處,以鑽取小梁位置為原則,最多36顆,預計需2天/每組。
  - 5.地上每樓層探測柱、梁鋼筋各3處,順便丈量斷面尺寸,最多144處,預計需4天/每組。
  - 6.地下每樓層探測柱、梁鋼筋各12(15)處,順便丈量斷面尺寸,最多72(90)處,預計需3天/每組。
  - 7.淺藍色區域為新調整之工作人員或日期。

理事長 林 明 勝

中華民國104年6月28日